

СОГЛАСОВАНО  
 Заместитель главы администрации  
 по ЖКХ и благоустройству  
 А.В. Мусин  
 2025 года

о реализации муниципальной программы

Отчет

УТВЕРЖДАЮ  
 Глава администрации  
 А.В. Гердлий  
 2025 года

Наименование муниципальной программы: «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории «Заневское городское поселение» на 2023-2027 годы»

Отчетный период: январь-декабрь 2024 года

Ответственный исполнитель: начальник сектора ЖКХ

| № элемента муниципальной программы   | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) |                 |                    |                  |                 | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения |                  |
|--|--|---|-----------------|--------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
|  |  | Областной бюджет  | Местные бюджеты | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты |                                    |                   | Прочие источники |
| 1  | 2  | 8   | 9               | 11                 | 12               | 13              | 14                                 | 15                | 16               |
| 1<br>Комплекс процессных мероприятий «Модернизация и развитие электроснабжения населенных пунктов поселения»     |  |   | 8 116,60        |                    |                  |                 |                                    | 32                | Не выполнено     |
| 1.1<br>Расходы бюджета на подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения |  |   | 8 116,60        |                    | 2 589,10         |                 |                                    | 32                | Не выполнено     |

|     |  |  |  |           |  |  |           |  |     |              |
|-----|--|--|--|-----------|--|--|-----------|--|-----|--------------|
| 2   | Комплексе процессных мероприятий «Газификация населенных пунктов поселения»  |  |  | 500,00    |  |  | 133,50    |  | 27  | Не выполнено |
| 2.1 | Расходы бюджета на техническое обслуживание сетей газопроводов, выполнение мероприятий по технологическому присоединению                             |  |  | 500,00    |  |  | 133,50    |  | 27  | Не выполнено |
| 3   | Комплексе процессных мероприятий «Модернизация и развитие систем теплоснабжения населенных пунктов поселения»  |  |  | 14 410,5  |  |  | 14 115,4  |  | 98  | Не выполнено |
| 3.1 | Расходы бюджета на актуализацию схемы теплоснабжения   |  |  | 1 600,00  |  |  | 1 600,00  |  | 100 | Выполнено    |
| 3.2 | Расходы бюджета на подготовку объектов теплоснабжения к ОЗП  |  |  | 12 290,60 |  |  | 12 286,60 |  | 100 | Выполнено    |
| 3.3 | Расходы бюджета на осуществление строительного контроля  |  |  | 520,00    |  |  | 228,80    |  | 44  | Не выполнено |
| 4   | Комплексе процессных мероприятий «Разработка и сопровождение геоинформационной системы жилищно-коммунального хозяйства населенных пунктов поселения» |  |  | 279,90    |  |  | 0,00      |  | 0   | Не выполнено |
| 4.1 | Разработка и сопровождение геоинформационной системы «Жилищно-коммунальное хозяйство»  |  |  | 279,90    |  |  | 0,00      |  | 0   | Не выполнено |

|                                  |  |  |           |  |  |          |  |    |              |
|----------------------------------|--|--|-----------|--|--|----------|--|----|--------------|
| Всего по муниципальной программе |  |  | 23 307,10 |  |  | 16 838,0 |  | 72 | Не выполнено |
|----------------------------------|--|--|-----------|--|--|----------|--|----|--------------|

Сведения  
о фактически достигнутых значениях показателей  
(индикаторов) муниципальной программы

| № п/п  | Показатель (индикатор)<br>(наименование)   | Отчетный год                  |       | 7     |                          |  |
|--|--|-------------------------------|-------|-------|--------------------------|--|
|  |  | Год, предшествующий отчетному | План  |       | Факт                     |  |
| 1  | 2  |                               | 5     | 6     | 7                        |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории «Заневское городское поселение» на 2023-2027 годы» |  |                               |       |       |                          |  |
| 1  | Количество разработанных проектов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт инженерных сетей | 1                             | 0     | 0     | 0                        |  |
| 2  | Протяженность построенных инженерных сетей   | 1 329,0                       | 670,0 | 0,0   | Мероприятие не выполнено |  |
| 3  | Капитальный ремонт тепловых сетей  | 300,0                         | 300,0 | 300,0 | Мероприятие выполнено    |  |

Исполнитель: Начальник сектор ЖКХ \_\_\_\_\_ Л.А. Мозгалёва

Проверил: Начальник юридического отдела \_\_\_\_\_ С.В. Богданова

Проверил: Начальник сектора бюджетного планирования и социально-экономического развития \_\_\_\_\_ Н.В. Попова

**Администрация Заневского городского поселения Всеволожского  
муниципального района Ленинградской области**

По исполнению муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории «Заневское городское поселение» на 2023-2027 годы».

1. В рамках мероприятия «Технологическое присоединение к электрическим системам» администрацией Заневского городского поселения в рамках заключенного договора с ПАО «Россети Ленэнерго» производилась оплата по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям (для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых свыше 150 кВт и менее 670 кВт) гп. Янино-1, Молодежный проезд, з/у № 1, кадастровый номер: 47:07:1039001:1419, фактическое присоединение ПАО «Россети Ленэнерго» в 2023 году заключен договор на общую сумму 12 551 516,43 руб., договор находится на стадии исполнения. Оплата 5 020 606,57 руб., не осуществлена, в связи с отсутствием фактического присоединения к электросетям. По договору с АО «ЛОЭСК» осуществлено технологическое присоединение КНС ливневой канализации в гп. Янино-1 по ул. Кольцевой. Планировалось направить на технологическое присоединение к электрическим сетям КНС по ул. Ладожской в д. Заневка. Заявка в личном кабинете ПАО «Россети Ленэнерго» была подана 02.12.2024, договор, прикрепленный в личном кабинете, не прошел контроль комитета финансов. Договор ПАО «Россети Ленэнерго» был откорректирован 26.12.2024, актуальный счёт на оплату был выставлен только 27.12.2024 г. В конце декабря 2024 года, по заявке выполнена корректировка бюджетных средств, но в конце года своевременно не были внесены изменения в муниципальную программу.

2. В рамках мероприятия «Техническое обслуживание сетей газопровода на территории Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области администрацией были заключены договора с АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» филиал в г. Всеволожск на оказание услуг по техническому обслуживанию газопроводов, находящихся в муниципальной собственности наружных газопроводов в гп. Янино-1, д. Янино-2, д. Хирвосты, д. Суоранда, д. Хирвосты, д. Новосергиевка, предварительно сектором по управлению муниципальным имуществом, учёта и распределения муниципального жилищного фонда велась работа по передаче газопроводов в аренду АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» филиал в г. Всеволожск,

после получения отказа в аренде, были заключены договора на техническое обслуживание газопроводов. Процент исполнения мероприятия низкий в связи с тем, что в конце года бюджет был откорректирован, но не произведена своевременная корректировка муниципальной программы.

3. В рамках мероприятия «Актуализация схемы теплоснабжения» по результатам закупочных мероприятий заключен контракт, проведена актуализация схемы теплоснабжения Заневского городского поселения, проведены публичные слушания, и актуализированная схема на 2025 год утверждена.

4. В рамках мероприятия «Подготовка объектов теплоснабжения к ОЗП» администрацией по результатам электронного аукциона был заключен на 2 года муниципальный контракт с ООО «СИТИСТРОЙ» на проведение капитального ремонта тепловых сетей и ГВС в гп. Янино-1 от УТ-10-5 до УТ-10-7 и от УТ-10-11 до границы выполнения работ (вдоль жилых домов №№ 4, 5, 12 по ул. Новая, гп.Янино-1) и УТ40-11 (ввод в ж. д.№ 38 по улице Военный городок в гп..Янино-1). Первый этап по контракту завершен в срок до 31.12.2024 г., последний этап реализуется до 31.07.2025 года. Фактические работы по контракту в 2024 году выполнены в полном объеме, но не внесена в конце года корректировка в муниципальную программу.

5. В рамках мероприятия «Осуществление строительного контроля» заключен 2-х годичный договор с ООО «ТЕХНОЛОГИКА» на оказание услуги по строительному контролю. По первому этапу работы все завершены в срок до 31.12.2024. За 2024 год работы по договору выполнены в полном объеме, средства разбиты на два года, по заявке бюджет был откорректирован, но своевременно не произведена корректировка муниципальной программы в конце года.

6. Разработка и сопровождение геоинформационной системы «Жилищно-коммунальное хозяйство» мероприятие не выполнено. Из-за небольшого объема работы подрядные организации отказывались заключать договор. В связи с отсутствием возможности заключить договор по оптимальной стоимости на актуализацию имеющихся данных по г. Кудрово, по заявке бюджет был скорректирован, не произведена корректировка муниципальной программы в конце года.

Начальник сектора ЖКХ



Л.А. Мозгалева