

СОГЛАСОВАНО
 Заместитель главы администрации
 по архитектуре, земельным
 и имущественным вопросам
 Г.В. Егизарян
 2025 года

о реализации муниципальной программы
 «Обеспечение устойчивого комплексного развития территории Завяского городского поселения Всеволожского муниципального района
 Ленинградской области»

Отчет



А.В. Гердий
 2025 года

Отчетный период: январь-декабрь 2024 года

Ответственный исполнитель: начальник отдела архитектуры, градостроительства и территориального планирования К.В. Шумилина

№	Наименование структурного элемента муниципальной программы	Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей)							Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей)				Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения
		Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местные бюджеты	Прочие источники	Федеральный и бюджет	Областной бюджет	Местные бюджеты	Прочие источники					
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Процессная часть														
1	Муниципальный проект «Комплексное развитие территории поселения»			391 310,1				148 548,0		38	Не выполнено			
1.1	Благоустройство парка «Ожерелье» и прилегающей территории			391 310,1				148 548,0		38	Не выполнено			
1.2	Поддержка развития общественной инфраструктуры			11 415,0				10 990,0		96	Выполнено			
Проектная часть														
2	Комплекс мероприятий «Разработка кадастровых планов, правит землепользования и застройки поселения»			70,0				70,0		100	Выполнено			
2.1	Утверждение и внесение изменений в генеральный план поселения			70,0				70,0		100	Выполнено			
Всего по муниципальной программе				402 795,0				159 608,0		40	Не выполнено			

Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы		7	
			Год, предшествующий отчетному	Отчетный год		
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого комплексного развития территории Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»						
1	Реализация проекта развития и благоустройства парка «Оккервиль» и прилегающей территории в границах проектирования в г. Курдрово	шт.	0	1	0,4	мероприятия не выполнены
2	Установлена спортивная площадка в парке «Оккервиль»	шт.	0	1	1,0	мероприятия выполнены
3	Утверждение и внесение изменений в генеральный план поселения	шт.	0	1	1,0	мероприятия выполнены

Исполнитель: Начальник отдела архитектуры, градостроительства и территориального планирования _____

Проверил: Начальник юридического отдела _____

Проверил: Начальник сектора бюджетного планирования и социально-экономического развития _____

К. В. Шумилина

С. В. Богданова

Н. А. Попова

Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого комплексного развития территории Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» за 2024 год

1. В рамках мероприятия «Разработка и реализация проекта комплексного развития территории Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» работы по благоустройству парка «Оккервиль» и прилегающей территории в границах проектирования в г. Кудрово выполнены на 38% по причине невыполнения подрядчиком ООО «Гросс» обязательств и расторжения с ним контракта.

2. В рамках реализации мероприятия «Поддержка развития общественной инфраструктуры» на территории парка «Оккервиль» была установлена спортивная площадка. В результате оптимизации стоимости контракта достигнута экономия бюджетных средств в ходе проведения закупочных процедур.

3. В рамках мероприятия «Утверждение и внесение изменений в генеральный план поселения» внесены изменения в Генеральный план Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Начальник отдела архитектуры,
градостроительства и территориального
планирования



К.В. Шумилина